



---

*L'associazione SCILLA realizza o finanzia progetti nei Paesi in via di sviluppo: costruzione e manutenzione di strutture socio-sanitarie (scuole, ambulatori, dispensari, maternità, acquedotti...) e prestazioni sanitarie.*

*L'associazione invia professionisti (muratori, geometri, elettricisti, idraulici, infermieri, medici) che, solitamente utilizzando il proprio periodo di ferie, realizzano il progetto assieme alla collaborazione attiva delle popolazioni locali.*

---

## **VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO**

In data 16/06/2011 alle ore 21:00 presso " Sede sociale " si riunisce l'assemblea sopra indicata, per discutere il seguente ordine del giorno :

Benin, orfanotrofia di Natitingou: aggiornamenti e decisioni

Presenti:

Gianni Baschieri, Davide Bettuzzi, Nico Bettuzzi, Luca Contri, Oscar Corradini, Giulio Forti, Mauro Foreti, Nadia Marasti, Gabriele Monti, Arturo Bettuzzi.

Presente Antonio (associazione Aleimar di Milano).

Constatata la validità dell'assemblea il Presidente passa ad illustrare l'argomento all'ordine del giorno.

Alla riunione è presente Antonio (Vice-presidente associazione Aleimar di Milano) recentemente rientrato dal Benin ed in particolare da Natitingou dove ha potuto prendere visione dello stato dei lavori all'Orfanotrofia. Ha inoltre contattato le suore e l'impresa di costruzioni per definire un preventivo ed un programma per terminare definitivamente i lavori e rendere la struttura abitabile.

Dopo la relazione di Antonio dalla quale si evince che la struttura è stata sopraelevata e coperta ma non è idonea ad accogliere i bambini.

Viene ribadito l'impegno di Antonio e dell'associazione Aleimar nel controllo degli ultimi lavori e della futura gestione.

Infine vengono presentati i preventivi: per giungere alla fine dei lavori occorrono ancora 17.000 euro.

Segue una accesa e franca discussione (che prosegue anche nei giorni successivi) al termine della quale si decide:

- di finanziare quest'ultimo stralcio dei lavori. Il denaro verrà versato sul conto Aleimar in Benin e gestito direttamente da Antonio e Sr Lokaidie.
- Il denaro verrà versato in alcune rate in rapporto all'andamento positivo della progressione dei lavori.
- Antonio tornerà in autunno a Natitingou e ci fornirà tutte le informazioni necessarie.

Davide Bettuzzi  
(Presidente)



---

*L'associazione SCILLA realizza o finanzia progetti nei Paesi in via di sviluppo: costruzione e manutenzione di strutture socio-sanitarie (scuole, ambulatori, dispensari, maternità, acquedotti...) e prestazioni sanitarie.*

*L'associazione invia professionisti (muratori, geometri, elettricisti, idraulici, infermieri, medici) che, solitamente*

---

ALLEGATI

- ALLEGATO 1: E-MAIL INVIATA AD ANTONIO SU DECISIONI DEL CONSIGLIO

Palagano, 25 giugno 2011

Caro Antonio,

ti scrivo per formalizzare le conclusioni a cui siamo giunti dopo la riunione di consiglio dell'associazione S.C.I.L.L.A. del 16 giugno 2011, alla quale anche tu hai partecipato, in riferimento al progetto "Orfanotrofio di Natitingou".

Ti sarai senz'altro reso conto delle grandi difficoltà e imbarazzo che questo progetto ha comportato, e continua a comportare per la nostra associazione, tanto da indurre alcuni consiglieri ad ipotizzare la sospensione del finanziamento.

Non sto ad elencarti i motivi che già conosci e che comprendono innanzitutto la responsabilità della nostra associazione (almeno per quanto riguarda la gestione precedente), ma anche il comportamento delle suore OCPSP. Il risultato è che, di fronte ad un continuo aumento dei costi, non si è giunti al termine della costruzione. Questo per chiarire in tutta onestà l'aspetto generale.

Penso, però, di poter affermare, che ha vinto il senso di responsabilità.

Abbiamo deciso di finanziare l'ultimo stralcio del progetto, così come tu ce lo hai presentato, per un costo complessivo di 17.000 euro.

Allo stato attuale l'associazione dispone di 5.000 euro ed ha altri progetti in corso.

Finanziare il termine dei lavori di Natitingou significa per noi dedicare tutte le nostre forze a questo progetto almeno per l'anno in corso e forse di più, sospendendo (o limitando fortemente) il finanziamento agli altri.

Desidero dunque chiarire, in maniera definitiva, alcuni punti:

1. Con questo finanziamento pretendiamo che l'orfanotrofio venga reso atto ad ospitare i bambini
2. Non intendiamo più affrontare modifiche di progetto di alcun tipo
3. Non intendiamo aggiungere altri soldi a questo progetto (alla fine sono stati spesi oltre 95.000 euro!).

Ti prego quindi di comunicare a Sr. Locadie quanto deciso con assoluta chiarezza.

Come già stabilito verseremo la somma, suddivisa in alcune rate, sul conto Aleimar del Benin.

Per la rata iniziale, se serve subito, possiamo attingere al deposito attuale (non più di 4.000 euro).

In autunno e a fine inverno (al massimo in primavera 2012) pensiamo di essere in grado di versare l'intera cifra.

Ti ringrazio per la tua preziosa collaborazione e mi scuso se durante la discussione in consiglio ci sono stati alcuni momenti di tensione e forse poco rispettosi, ma credo potrai comprenderci.

Resto in attesa di tue comunicazioni.

Ti saluto con stima,

Davide



---

*L'associazione SCILLA realizza o finanzia progetti nei Paesi in via di sviluppo: costruzione e manutenzione di strutture socio-sanitarie (scuole, ambulatori, dispensari, maternità, acquedotti...) e prestazioni sanitarie.*

*L'associazione invia professionisti (muratori, geometri, elettricisti, idraulici, infermieri, medici) che, solitamente*

- ALLEGATO 2: E-MAIL DI RISPOSTA DI ANTONIO

Carissimo Davide,

ti ringrazio per il messaggio inviandomi e ti assicuro che non devi giustificarti di nulla in quanto io stesso sarei stato in grosso imbarazzo a fronte di una spesa pari al 150% di quanto obiettivamente si sarebbe dovuto spendere (60.000 euro massimi dal mio punto di vista sarebbero stati sufficienti, vista anche la vostra mano d'opera).

Il vostro impegno a terminare la costruzione è lodevole (purtroppo con esborso nell'arco di 9/10 mesi di altri 17.000 euro) e devo dire che nei 12 anni che opero in Benin anch'io mi sono trovato a fare i conti con questi problemi che mi hanno messo in crisi, soprattutto trattandosi di soldini di benefattori che magari rinunciavano ad una pizza per darvi il controvalore per chi sta peggio di noi.

Da parte mia mi prendo a cuore la situazione, ho già avvertito Soeur Léocadie dei vostri orientamenti e le ho detto a chiare lettere che la responsabilità della conclusione dei lavori (oserei dire chiavi in mano anche se siamo in Africa) ricade sulla mia persona e di conseguenza sulla sua persona.

A questo punto tutti e due (io e Léocadie) ci giochiamo la faccia e non solo...

Conto di seguire personalmente i lavori e ti assicuro che farò di tutto per organizzare l'inaugurazione dell'asilo nido e scuola materna alla vostra presenza nella primavera prossima.

Oggi o domani scriverò a Léocadie e ti metterò in copia il messaggio.

Va bene per le rate (€4000 inizio Luglio, €4000 fine Ottobre, €4000 Inizio Gennaio ed €5000 Marzo//Aprile 2012), tuttavia aspetta il mio segnale per i bonifici.

Inoltre ti consiglio di aspettare Ottobre (al mio arrivo in Benin) per pubblicizzare lo stato avanzamento lavori con mie foto e relazione relativa.

Spero che in futuro avremo altre occasioni di collaborazione (gestione del progetto di Natitingou e partecipazione a bandi in collaborazione).

Per ora ti ringrazio e ringrazia pure tutti i consiglieri per il senso di responsabilità dimostrato.

Fraternamente

ANTONIO

Vice-presidente Aleimar

=====

- ALLEGATO 3: E-MAIL DI ANTONIO A SR. LEOCADIE

Melzo, 27 Juin 2011

Ma chère Léocadie,

Aujourd'hui je te voudrais parler très claire du bâtiment de Natitingou que n'est pas encore fini malgré l'Association SCILLA a payé pour ce projet la somme de €78.000 environ (y compris voyages de l'Italie, matériaux envoyés etc.). Malgré ca le conseil de l'Association a décidé avec sens de responsabilité dans la réunion du 16 Juin, à la présence de Antonio, de vouloir terminer les travaux selon les devis que tu m'avais consigné en Mai à Toucountouna .

La seul chose qu'il demande c'est que Antonio et Léocadie assume la responsabilité directe de terminer les travaux (clés en main) et rendre opératif le centre (crèche et maternelle) avec un paiement final de €17.000.-

Je suis très content d'être arrivé à ce point pour la joie des nos petits qui pourront être mieux suivi et pour le Centre d'accueil de Natitingou (le premier que j'ai visité au Bénin).

Maintenant, la responsabilité que nous avons pris nous oblige à informer la Mère Marie Claude et la Sœur Lydie Claire que le projet ne peut pas être modifié en ce qui concerne la construction et les finalités du projet même. A ce



---

*L'associazione SCILLA realizza o finanzia progetti nei Paesi in via di sviluppo: costruzione e manutenzione di strutture socio-sanitarie (scuole, ambulatori, dispensari, maternità, acquedotti...) e prestazioni sanitarie.*

*L'associazione invia professionisti (muratori, geometri, elettricisti, idraulici, infermieri, medici) che, solitamente*

sujet je rappelle les garanties verbales qui m'avait donné Lydie Claire.

En ce qui concerne moi et toi, nous devons suivre les règles suivantes :

-l'entrepreneur doit garantir que les travaux qui ne sont pas prévus dans le devis (fosse septique, wc, douches, plomberie, fenêtres plus grandes, etc.) seront fait comme don pour les enfants.

-le vieux bâtiment à coté de la nouvelle construction doit être démoli.

-l'environnement à coté de la nouvelle construction doit être rendu propre (jardin et jeux pour les enfants) et le cout est à la charge du Centre. En outre , comme d'accord, meubles et équipements sont à la charge du Centre.

En ce qui concerne les paiements, SCILLA est disponible à payer €4000 au début de Juillet, €4000 Octobre, €4000 Janvier et €5000 Mars 2012. Dans tout cas s'il sera nécessaire avancer quelque chose (seulement avancer....) nous nous écouterons et je te donnerai instruction à ce sujet (tu m'a compris).

En fin je désire me gagner la confiance que SCILLA m'a donné et la possibilité de travailler en futur avec eux et par conséquence en Mars/Avril nous ferons une belle inauguration à la présence des responsables de SCILLA, du nouveau évêque de Natitingou et de tous nos enfants.

J'attend ta réflexion par retour internet et je te remercie pour ta collaboration sans laquelle je me sent handicapé.  
Je t'embrasse fraternellement,

ANTONIO

=====  
14/09/2011 - ore 23:00

**Il Presidente**

*Davide Bettuzzi*

**Il Segretario**

*Nico Bettuzzi*